

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2018 год
ТОО "Кызылжар су", услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям, по отводу и очистке сточных вод

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг						
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках	план	факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				Снижение износа (физическое) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				Снижение аварийности с/д/а 1 км. по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	
				план	факт							Амортизация	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года			факт текущего года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
	ТОО "Кызылжар су" услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям по отводу и очистке сточных вод г.Петропавловск	Водопроводные сети							189 230	198 755	9 525		139 930	58 824	0	0	-	100%	67%	64%	16,5	16,5%	0,5	0,4						
1		Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Реконструкция водовода по ул.Ж.Кизотова от ул. Хименко до ул. Жукова г.Петропавловска"	шт	1	1	2018		454	454	0		454				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2		Капитальный ремонт водовода по ул. 314 стр. Дивизии от Б.Петрова до Парфiryева	м	325	325	2018		21 041	21 041	0		21 041				-	100%	0,2	0	0,07	0,07	0,008	0	-	снижение потерь, аварийности					
3		Капитальный ремонт водовода по ул. 2629 км	м	608	688	2018		2 868	2 868	0		2 868				-	100%	0,4	0	0,16	0,16	0,04	0	-	снижение потерь, аварийности					
4		Капитальный ремонт водовода по ул. Матвеева-3 пр. Михеева до Красина	м	272	312	2018		1 256	1 256	0		1 256				-	100%	0,2	0	0,05	0,05	0,03	0	-	снижение потерь, аварийности					
5		Капитальный ремонт водовода пос. Кирпичный район Военного института	м	612	612	2018		3 098	3 098	0		3 098				-	100%	0,4	0	0,08	0,08	0,005	0	-	снижение потерь, аварийности					
6		Капитальный ремонт водовода по ул. Панфилова от ул. Минской до ул. Соленика	м	260	269	2018		1 421	1 421	0		1 421				-	100%	0,2	0	0,04	0,04	0,002	0	-	снижение потерь, аварийности					
7		Капитальный ремонт водовода по ул. Чайковского от ул. Аузова до ул. Токсан би	м	249	255	2018		1 889	1 889	0		1 889				-	100%	0,2	0	0,04	0,04	0,001	0	-	снижение потерь, аварийности					
8		Капитальный ремонт водовода по ул. Побелянского от пр. Панфилова до ул. Михеева	м	480	504	2018		2 801	2 801	0		2 801				-	100%	0,3	0	0,06	0,06	0,003	0	-	снижение потерь, аварийности					
9		Капитальный ремонт водовода в пос. Кожзавод	м	506	544	2018		10 150	10 199	49	Увеличение протяженности замены водопровода произошло, в связи с фактическим обнаружением аварийного состояния при вскрытии трубопровода	10 199				-	100%	0,4	0	-	-	0,004	0	-	снижение потерь, аварийности					
10		Капитальный ремонт водовода район вокзала к жилым домам по ул. Сатпаева, 17, Ахременко, 3, Ружейникова, 97	м	274	322	2018		1 277	1 746	469	Увеличение протяженности замены водопровода произошло, в связи с фактическим обнаружением аварийного состояния при вскрытии трубопровода	1 746				-	100%	0,2	0	-	-	0,002	0	-	снижение потерь, аварийности					
11		Капитальный ремонт водовода по ул. Театральная	м	301	325	2018		2 930	4 074	1 144	Увеличение протяженности замены водопровода произошло, в связи с фактическим обнаружением аварийного состояния при вскрытии трубопровода	4 074				-	100%	0,2	0	-	-	0,002	0	-	снижение потерь, аварийности					
12		Капитальный ремонт водовода по ул. Сатпаева, 124	м	431	435	2018		1 855	2 241	386	Увеличение протяженности замены водопровода произошло, в связи с фактическим обнаружением аварийного состояния при вскрытии трубопровода	2 241				-	100%	0,3	0	-	-	0,003	0	-	снижение потерь, аварийности					
13		Капитальный ремонт насосной станции 2-го подъема	шт	1	1	2018		76 574	76 574	0		23 589	52 985			-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	снижение потерь, аварийности				
14		Установка расходомеров на 6 водоводах ВОС	шт	6	6	2018		61 615	60 705	-910	экономия по результатам гос.закупок	60 705				-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	снижение потерь, аварийности				

