

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2020 года
 ТОО "Кызылжар су" услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям по отводу и очистке сточных вод

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге			Информация о составлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)						Результаты причин отклонения достигнуты фактические показатели по затратам на утвержде	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг	
	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отмет о прибылях и убытках	план	факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности с/д/п 1 км. по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
			факт	факт							Амортизация	прибыль			факт	факт	факт	факт	факт	факт	факт			факт
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Волоконно-оптические сети	м	9 818	10 721	2020		95 001	108 167	13 166		108 167	0	0	0	-	100%	60.5%	58.9%	16.0	15.5	0.5	0.3	-	
1	по ул.Валиханова, 8	м	41	41	2020		348	348	0		348				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
2	по ул.Шухова, 38	м	65	65	2020		567	567	0		567				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
3	по ул.Шухова, 42	м	98	98	2020		719	719	0		719				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
4	по ул.Хименко, 12	м	97	97	2020		696	696	0		696				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
5	по ул.Сатпаева от ул.Медведева до ул. Сатпаева 48	м	198	198	2020		1 506	1 506	0		1 506				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
6	по ул.Жабаева, 152	м	50	37	2020		419	389	-30	В связи с производственной необходимостью	389				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
7	по пр.Джамбула, 1а	м	25	25	2020		127	127	0		127				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
8	по ул.Ауэзова, 174	м	24	24	2020		350	350	0		350				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
9	по ул.Новая 108-110	м	295	295	2020		2 253	2 253	0		2 253				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
10	по ул.Парковая - ул.Труда	м	70	70	2020		576	576	0		576				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
11	по ул.Абай, 120А	м	26	26	2020		223	223	0		223				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
12	по ул.Л.Чайкиной, 100 до ул.Заозерная	м	92	92	2020		755	755	0		755				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
13	по ул.Украинская от ул.Молодежная до ул.Мичурина	м	165	165	2020		1 332	1 332	0		1 332				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
14	по ул.Ш.Валиханова, 27	м	65	65	2020		589	589	0		589				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
15	по 2 пр.Универсальный, 8	м	98	98	2020		593	593	0		593				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
16	ул.Крепостная от ул.Жамбыла до пр.Джамбула	м	237	237	2020		2 857	2 857	0		2 857				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
17	по ул.Крепостная, 156	м	45	45	2020		315	315	0		315				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
18	по ул.Назарбаева, 264	м	39	39	2020		335	335	0		335				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
19	по ул.Партизанская, 44	м	26	26	2020		273	273	0		273				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
20	по ул.Я.Гашека, 16	м	33	33	2020		268	268	0		268				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
21	по ул.Айыртауская по ул.М.Рахимова	м	85	85	2020		937	937	0		937				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
22	по ул.К.Правды от ул.Ульянова до ул.С.Муханова	м	165	165	2020		1 236	1 236	0		1 236				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
23	по ул.Медведева (за ДК "Железнодорожник")	м	83	83	2020		495	495	0		495				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
24	по ул.С.Муханова от ул.Пушкина до ул.Вознесенская	м	130	130	2020		1 093	1 093	0		1 093				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
25	по ул.Восточная от ул.Украинская до ул.Мопровская	м	124	124	2020		1 191	1 191	0		1 191				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
26	по ул.Я.Гашека, 4 А	м	113	113	2020		1 068	1 068	0		1 068				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
27	по ул.Н.Назарбаева - ул.Исмаилова	м	86	86	2020		594	594	0		594				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
28	по ул.Панфилова от ул.Побеланского до ул.Асфальтная	м	130	130	2020		1 020	1 020	0		1 020				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
29	по ул.Ауэзова, 152	м	39	39	2020		298	298	0		298				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
30	по ул.Крепостная - ул.Пушкина	м	20	20	2020		205	205	0		205				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
31	по ул.Карьерная от ул.Проелочная до 3-й пр.Карьерной	м	193	193	2020		1 557	1 557	0		1 557				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
32	по ул.Шухова, 12	м	23	23	2020		179	179	0		179				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
33	по ул.Абай, 102	м	86	86	2020		879	879	0		879				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
34	по ул.Ауэзова, 153	м	45	45	2020		412	412	0		412				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
35	по ул.Гоголя, 19	м	17	17	2020		203	203	0		203				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
36	по ул.А.Шажибаева, 137	м	55	55	2020		381	381	0		381				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности
37	по 2 пр.Лагутина - ул.Ломоносова от ул.Панфилова до ул.Мопровской	м	582	582	2020		7 015	7 015	0		7 015				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности

38	трубопроводов и распределительным сетям по отводу и очистке столич вод г.Петропавловск	по ул.Лагутина - ул.Добролюбова	м	0	43	2020	0	341	341	В связи с производственной необходимостью	341				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности		
39		по ул.Лагутина-1 пр Суворова от ул.Чапеева до ул.Победительского	м	2 700	2 700	2020	31 051	31 635	584	удорожание стоимости работ	31 635				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
40		по ул.Кожабереги жырау	м	760	760	2020	8 398	8 788	390	удорожание стоимости работ	8 788				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
41		ул.Позолотина от ул.Парковая до ул.М.Ауэзова	м	88	88	2020	499	543	44	удорожание стоимости работ	543				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
42		по 3 пр.Шмидта от О.Косового до 3 пр.Шмидта, 18	м	0	120	2020	0	599	599	В связи с производственной необходимостью	599				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
43		по ул.Гоголя, 14	м	21	21	2020	190	217	27	удорожание стоимости работ	217				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
44		по ул.Абая, 63	м	0	140	2020	0	1 487	1 487	В связи с производственной необходимостью	1 487				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
45		по ул.Жабаева, 169	м	65	78	2020	499	675	176	В связи с производственной необходимостью	675				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
46		по ул.Хименко, 10	м	0	20	2020	0	169	169	В связи с производственной необходимостью	169				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
47		по ул.Ухабова, 19	м	25	40	2020	145	408	263	В связи с производственной необходимостью	408				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
48		по ул.Гагарина, 25	м	20	26	2020	116	228	112	В связи с производственной необходимостью	228				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
49		по ул.Гагарина, 2	м	22	45	2020	127	338	211	В связи с производственной необходимостью	338				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
50		по ул. Халтурина, 132	м	0	45	2020	0	317	317	В связи с производственной необходимостью	317				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
51		по ул.Лагутина - Целинная	м	0	53	2020	0	362	362	В связи с производственной необходимостью	362				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
52		по ул.Халтурина - Гастелло	м	0	100	2020	0	599	599	В связи с производственной необходимостью	599				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
53		по ул.Жумабаева от ул.Ишимская до ул.Ряская	м	375	383	2020	2 171	3 129	958	В связи с производственной необходимостью	3 129				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
54		по ул.Пушкина от ул.Пушкина, 114 до ул.Пионерская	м	120	150	2020	695	968	273	В связи с производственной необходимостью	968				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
55		по ул.Назарбаева от ПНС до жилого дома №294	м	0	110	2020	0	714	714	В связи с производственной необходимостью	714				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
56		по ул.Г.Мусрепова, 9В	м	50	50	2020	289	367	78	удорожание стоимости работ	367				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
57		по ул.Пугачева от ул.Молодежная до пер.Садовый	м	130	138	2020	655	891	236	В связи с производственной необходимостью и объемом работ	891				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
58		по ул.Островского до НС ул.Островского, 84	м	90	110	2020	521	741	220	В связи с производственной необходимостью и объемом работ	741				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
59		по ул.Островского от ул.Красина до ул.Белого	м	200	216	2020	1 536	1 742	206	В связи с производственной необходимостью и объемом работ	1 742				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
60		по ул.Малая от ул.М.Ауэзова до ул.Байбулова	м	630	736	2020	8 898	12 090	3 192	В связи с производственной необходимостью и объемом работ	12 090				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
61		по ул.Панфилова от ул.Минская до ул.Лермонтова	м	300	327	2020	1 737	2 568	831	В связи с производственной необходимостью и объемом работ	2 568				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
62		по ул.Н.Назарбаева через насосную станцию до жд ул.Н.Назарбаева, 294	м	150	150	2020	1 152	1 457	305	удорожание стоимости работ	1 457				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
63		по ул.Февральская от ул.Кокшетауская до ул.Павлова	м	320	320	2020	2 458	2 958	500	удорожание стоимости работ	2 958				-	100.0	-	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	-	снижение потерь, аварийности	
		Итого по водопроводным сетям:	м	9 818	10 721		95 001	108 167	13 166	108 167						60.5%	58.9%									
		Канализационные сети		1 536	1 684		38 427	40 194	1 767	40 194					-	100%	61.5%	62.3%					0.07	0.03		
1			по ул.Мичурина от ул.Островского до ул.Мичурина, 9	м	126	126	2020	3 897	3 897	0	3 897				-	100.0	-	0.8	-	-	-	0.07	0.03	-	снижение аварийности	
2			по ул.Мичурина от ул.Уранская до ул.Мичурина, 10	м	148	148	2020	3 091	3 091	0	3 091				-	100.0	-	0.8	-	-	-	0.07	0.03	-	снижение аварийности	
3			по ул.Сатпаева, 23	м	61	61	2020	1 022	1 022	0	1 022				-	100.0	-	0.8	-	-	-	0.07	0.03	-	снижение аварийности	
4			по ул.Брусиловского, 65	м	36	36	2020	771	771	0	771				-	100.0	-	0.8	-	-	-	0.07	0.03	-	снижение аварийности	
5			по ул.Букетова, 53	м	93	93	2020	1 508	1 508	0	1 508				-	100.0	-	0.8	-	-	-	0.07	0.03	-	снижение аварийности	
6			территория школы №24	м	55	55	2020	963	963	0	963				-	100.0	-	0.8	-	-	-	0.07	0.03	-	снижение аварийности	
7			по ул.Хименко от ул.Хименко, 9 до ул.Ж.Кизатова	м	260	260	2020	8 603	8 603	0	8 603				-	100.0	-	0.8	-	-	-	0.07	0.03	-	снижение аварийности	
8			ул.Жукова до приемной камеры северных решеток	м	77	77	2020	2 874	2 874	0	2 874				-	100.0	-	0.8	-	-	-	0.07	0.03	-	снижение аварийности	
9			ул.Жукова от камеры переключения в сторону ул.Ж.Кизатова	м	138	138	2020	3 221	3 221	0	3 221				-	100.0	-	0.8	-	-	-	0.07	0.03	-	снижение аварийности	
10			по ул.Ухабова - ул.Ибраева	м	48	48	2020	988	988	0	988				-	100.0	-	0.8	-	-	-	0.07	0.03	-	снижение аварийности	
11			по ул.Набережная, 25	м	77	77	2020	1 189	1 189	0	1 189				-	100.0	-	0.8	-	-	-	0.07	0.03	-	снижение аварийности	
12			по ул.3-я Кирпичная	м	105	105	2020	5 709	3 322	-2 387	3 322				-	100.0	-	0.8	-	-	-	0.07	0.03	-	снижение аварийности	
13			по ул.Бирлик	м	0	27	2020	0	525	525	525				-	100.0	-	0.8	-	-	-	0.07	0.03	-	снижение аварийности	
14			ул.М.Жумабаева, 290 до ул.Г.Мусрепова	м	130	134	2020	1 913	3 051	1 138	3 051				-	100.0	-	0.8	-	-	-	0.07	0.03	-	снижение аварийности	
15			ул.Е.Букетова, 58	м	182	215	2020	2 678	3 471	793	3 471				-	100.0	-	0.8	-	-	-	0.07	0.03	-	снижение аварийности	
16			по ул.Жумабаева,108	м	0	84	2020	0	1 697	1 697	1 697				-	100.0	-	0.8	-	-	-	0.07	0.03	-	снижение аварийности	
		Итого по канализационным сетям:	м	1 536	1 684	2 020	38 427	40 194	1 767	40 194							61.5%	62.3%								
		Объекты безопасности																								
1			Капитальный ремонт системы охраны ВОС	шт	69	69	2020	6 330	6 330	0	6 330				-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	соблюдение требований по безопасности и охране труда
		Итого по объектам безопасности	шт	69	69	2020	6 330	6 330	0	6 330				-	100.0											
		Насосные станции																								
1			Капитальный ремонт насосных агрегатов НС №1,2	шт	2	2	2020	32 200	32 200	0	32 200				-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	снижение аварийности
2			Капитальный ремонт задвижек на ВОС	шт	2	2	2020	4 193	4 193	0	4 193				-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	снижение аварийности
3			капитальный ремонт трансформаторной подстанции КНС №3 "д.Калинина"	шт	1	1	2020	7 500	8 400	900	8 400				-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	экономика э.энергии
4			капитальный ремонт КНС на наличие опасных газов	СМР	1	1	2020	22 321	25 000	2 679	25 000				-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	обеспечение безопасного труда
5			капитальный ремонт дробильного оборудования КНС "Теплостанция - Попова"	шт	1	1	2020	43 200	43 200	0	43 200				-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	снижение аварийности

