

3.7	Капитальный ремонт канализации по ул. Кошукова, 2-6	м	162	162	2017		3 972	3 972	0		3 972												
3.8	Капитальный ремонт канализации Амангельды, 137, Конституции Казахстана, 21	м	117	117	2017		2 869	2 869	0		2 869												
3.9	Капитальный ремонт канализации Мира, 221а-225	м	31	31	2017		885	885	0		885												
3.10	Капитальный ремонт канализации Я. Гашека, 2а	м	136	136	2017		3 881	3 881	0		3 881												
3.11	Капитальный ремонт канализации Я. Гашека, 16	м	70	70	2017		1 967	1 967	0		1 967												
3.12	Капитальный ремонт коллектора по ул. Строительной	м	415	455	2017		22 683	23 407	724		15 656	7 751											
3.13	Капитальный ремонт коллектора по ул. Горького-Партизанская	м	252	252	2017		9 528	9 528	0		9 528												
3.14	Капитальный ремонт коллектора по ул. Г. Мусрепова	м	215	215	2017		8 129	8 663	534	Увеличение стоимости материала (трубы) заводом-изготовителем	8 663												
3.15	Капитальный ремонт коллектора по ул. Шухова	м	400	222	2017		13 072	15 203	2 131	Увеличение диаметра трубы с Д-400 на Д-500 произошло, в связи с увеличением сброса сточных вод из-за строительства новых объектов	15 203												
3.16	Капитальный ремонт канализации ул. Ульянова-Вознесенская	м	65	65	2017		2 210	2 210	0		2 210												
3.17	Реконструкция КНС №18 Борки	шт	1	1	2017		27 664	27 664	0		27 664												
3.18	Реконструкция КНС "Вита" №15 по ул. Рабочей	шт	1	1	2017		40 378	40 378	0		40 378												
3.19	Реконструкция КНС (п. Заречный) №17	шт	1	1	2017		19 876	19 876	0		19 876												
4	Модернизация и реконструкция систем водоснабжения				2017		41 250	41 250	0			22 687	18 563	100%	100%								
4.1	Лабораторное, ССТУ оборудование, оборудование для ремонта и обслуживания, оборудование для определения утечек				2017		41 250	41 250	0			22 687	18 563										
4.2	Закупка экскаватора-погрузчика на колесном ходу с обратной лопатой типа Komatsu wb97	шт	1	1	2017		41 250	41 250	0			22 687	18 563										
5	Ремонт зданий, сооружений, оборудования				2017		7 879	7 879	7 879	направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях	7 879			0.5%	0.015%					-	направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях	Капитальный ремонт зданий и сооружений приводят к улучшению условий труда работников и повышает качество предоставляемых услуг	

6	Транспорт, капитальный ремонт спецтехники			2017		23 648	23 648	направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях	23 648					70%	50%			90%	направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях	Вся спец.техника должна быть 100% готова к выполнению своих функций в любое время
7	Машины и оборудование			2017		33 850	33 850	направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях	33 850					100%	-			-	направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях	приобретение оборудования необходимо для обеспечения непрерывного технологического процесса
8	Приобретение компьютерной и оргтехники			2017		4 973	4 973	направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях	4 973					100%	-			-	направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях	приобретение ОС необходимых для выполнения работниками предприятия своих должностных инструкций
9	Приобретение основных средств			2017		6 469	6 469	направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях	6 469					100%	-			-	направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях	
Итого						-272 823	1 441 064	1 580 778	139 714		273 237	237 831	1 051 147	18 563						

Генеральный директор ТОО "Кызылжар су"

Султанов Ж.Х.