Утверждена приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №193

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на 2016 год

ТОО "Қызылжар су" услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям по отводу и очистке сточных вод

Утверждена приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Северо-Казахстанской области № 153-ОД от 19.09.2013 года и Министерства регионального развития Республики Казахстан № 240 от 24.09.2013

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках	план	факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт							Амортизация	прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	ТОО "Қызылжар су" услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям по отводу и очистке сточных вод г.Петропавловск	**Водопроводные сети**				**2016**		**1 137 745**	**1 175 885**	**38 140**				**1 175 884.7**		-									
1.1.		Реконструкция водопровода по ул.Алтынсарина от ВОС до ул.Конституции	м	0	0	**2016**		18 251	17 917	**-334**	экономия по результатам гос.закупок			17 917.0		-	100%		-				-		
1.2		Реконструкция водовода от насосной станции 1-го подъема до очистных сооружений в г.Петропавловске	м	4525	4225	**2016**		690 159	690 159	**0**	экономия по результатам гос.закупок			690 159.2		-	100%		-				-		
1.3		Реконструкция водовода по ул.Гоголя от ул.Партизанской до ул.Алматинской в г.Петропавловске	м	1793	2021	**2016**		429 335	467 809	**38 474**	в связи с выполненными объемами 2016 года, приступили к объемам 2017 года			467 808.5		-	100%		-				-		
2		**Насосные станции**				**2016**		**252 271**	**259 730**	**7 459**		**259 730**				-	-		20%	18%	18%		10%		При реконструкции НС снижаются нормативные потери, снижение износа и экономия электроэнергии
2.1		Реконструкция насосной станции 2-го подъема водоподачи с применением частотного регулирования, энергосберегающего коммутационного оборудования	шт	1	1	**2016**		252 271	259 730	**7 459**		**259 730**				-									
3		**Канализационные сети**				**2016**		**1 055 738**	**1 029 705**	**-26 033**				**1 029 705.0**		-	70%		80%				100%		
3.1		Реконструкция напорного канализационного коллектора "Южный" от Южных решеток до КОС в г.Петропавловске СКО	***м***	5059	4475	**2016**		714 983	714 984	**1**				***714 984.0***		-									
3.2		Реконструкция канализационного коллектора по ул.Заводская от ул.Токсан би до ул.Пушкина в г.Петропавловске	***м***	1163	850	**2016**		181 164	115 233	**-65 931**	ожидаемое исполнение объемов до 31.12 2016г			***115 233.0***		-	-		-				-		установка современного оборудования для обеспечения компьютерной безопасности
3.3		Реконструкция канализационного коллектора по ул.Пушкина от ул.Абая до Южных решеток в г.Петропавловске	***м***	1259	1359	**2016**		159 591	199 488	**39 897**	в связи с выполненными объемами 2016 года, приступили к объемам 2017			***199 488.0***		-									
4		**Ремонт зданий, сооружений, оборудования**				**2016**		6 379	6 379	**0**	направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях	6 379					0.5%		0.015%				-	*направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях*	Капитальный ремонт зданий и сооружений приводят к улучшению условий труда работников и повышает качество предоставляемых услуг
5		**Транспорт, капитальный ремонт спецтехники**				**2016**		6 578	6 578	**0**	направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях	6 578					70%		50%				90%	*направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях*	Вся спец.техника должна быть 100% готова к выполнению своих функций в любое время
6		**Машины и оборудование**				**2016**		24 926	24 926	**0**	направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях	24 926					100%		-				-	*направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях*	приобретение оборудования необходимо для обеспечения непрырывного технологического процесса
7		**Приобретение компьютерной и оргтехники**				**2016**		2 421	2 421	**0**	направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях	2 421					100%		-				-	*направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях*	приобретение ОС необходимых для выполнения работниками предприятия своих должностных инструкций
8		**Приобретение основных средств (мебель)**				**2016**		6 268	6 268	**0**	направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях	6 268					100%		-				-	*направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях*	
9		**Канализационные сети**				**2016**		**6 148**	**6 148**	**0**	направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях	**2 252**	**0**				100%		-				-	*направление средств прибыли согласно п.п. 5.2 Статьи 6 Закона РК о естественных монополиях*	
9.1.		Реконструкция канализационного коллектора по ул.Шухова от ул.Набережной до ПЗТМ в г.Петропавловске СКО				**2016**		3 896	3 896	**0**	приступили к объемам 2017 года			3 896			100%						-		
9.2.		Реконструкция канализационного коллектора в районе 5-го лога по ул.Набережной в г.Петропавловске СКО				**2016**		2 252	2 252	**0**		2 252					100%						-		
		Итого						**2 498 472**	**2 518 038**	**19 566**		**308 553**	**0**	**2 205 590**	**0**										